



COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

Determina Altro

AREA IV - TECNICA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Num. 1 del 03/01/2022 UFFICIO CIMITERO, PATRIMONIO, MANUTENZIONI E UTENZE

Num. Generale 1 del 03/01/2022

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata all'efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado "L. Van Beethoven" - CUP: J96J20000850001 - CIG: 8418601152 – Proroga del termine di ultimazione dei lavori.

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto l'assegnazione ai comuni, per ciascuna delle annualità dal 2020 al 2024, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile;
- il comma 30 del medesimo art. 1 della citata legge 160/2019 stabilisce che il contributo è assegnato ai comuni sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;
- con decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno 14 gennaio 2020, adottato in applicazione del citato comma 29 dell'art. 1 della legge 160/2019, è stato assegnato al Comune di Casaluce un contributo pari ad euro 70.000 per la realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
 - 1) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

- 2) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 31.08.2020 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzata all'efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado "L. Van Beethoven", di importo pari ad € 51.937,41, di cui € 2.659,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 18.062,59 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - con determinazione dirigenziale n. 609 del 01.09.2020, adottata ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, veniva avviata la procedura di affidamento diretto dei lavori di che trattasi, ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, dallo stesso d.lgs. 50/2016 e dalla normativa di settore, previa consultazione di n. 3 operatori economici qualificati, individuati tra gli operatori accreditati presso la centrale di committenza "Asmel cons. scarl";
 - con determinazione dirigenziale n. 793 del 14.11.2020 veniva disposta l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi in favore dell'operatore economico BP EDILIZIA SRLS, con sede in Teverola (CE) alla Strada Provinciale Teverola-Carinaro n. 33, C.F. e P. IVA 04120490612, per un importo complessivo di € 49.374,98, di cui € 2.659,94 per oneri della sicurezza, al netto del ribasso del 5,2% sull'importo posto a base di gara;
 - con determinazione dirigenziale n. 14 del 21.01.2021 lo scrivente avocava a sé il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento e nominava l'ing. Marco Valerio Diana, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Casaluce, Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 50/2016;
 - con determinazione dirigenziale n. 68 del 15.02.2021 veniva preso atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione già disposta con precedente determinazione n. 14 del 21.01.2021 e contestualmente approvato il quadro economico post gara;
 - con verbale prot. 3206 del 25.03.2021 il direttore dei lavori consegnava i lavori all'impresa appaltatrice;
 - con verbale prot. 3789 del 09.04.2021 veniva sospesa l'esecuzione dei lavori di che trattasi a causa di interferenze sopraggiunte tra le lavorazioni in corso di svolgimento e le attività didattiche in fase di ripresa a seguito della pandemia Covid 19;
 - con verbale prot. 10678 del 22.10.2021, preso atto della risoluzione delle interferenze oggetto del verbale di sospensione del 09.04.2021 (prot. 3789), il direttore dei lavori, sentito il Rup, disponeva l'immediata ripresa dei lavori fissando quale nuovo termine per dare finiti i lavori la data del 05.01.2022;
 - con nota prot. 13546 del 23.12.2021 il direttore dei lavori trasmetteva al Rup gli atti contabili relativi allo Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 22.12.2021;

VISTA la nota trasmessa dall'impresa appaltatrice in data 10.12.2021, protocollo generale n. 13565 del 23.12.2021, relativa alla richiesta di proroga del termine ultimo per dare finiti i lavori, basata sulle avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato il cantiere dei lavori dal 25.10.2021 al 10.12.2021;

VISTO l'art. 107, co. 5, del decreto legislativo 50/2016;

VISTO l'art. 20, co. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto secondo il quale *l'appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono riconosciute dall'Amministrazione su parere della direzione dei lavori purchè le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto;*

CONSIDERATO che l'istanza di proroga è pervenuta con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che durante i mesi di novembre e dicembre dell'anno 2021 il cantiere di lavori è stato interessato da piogge di eccezionale intensità e frequenza, che hanno reso impraticabili le aree di lavoro per un considerevole lasso di tempo;

CONSIDERATO che il cantiere di lavori interessa esclusivamente aree scoperte e che quindi lo stesso è rimasto del tutto impraticabile nel periodo interessato dalle piogge;

CONSIDERATO che il direttore dei lavori, sentito sull'argomento, ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 30 (trenta) giorni solari e consecutivi del termine per dare finiti i lavori;

RITENUTO, in considerazione di tutto quanto sopra precede, di poter concedere una proroga di giorni 30 (trenta) del termine ultimo per dare finiti i lavori di manutenzione straordinaria finalizzata all'efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado "L. Van Beethoven" - CUP: J96J20000850001 - CIG: 8418601152;

RITENUTO di poter attestare la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione della stessa;

RITENUTO che la presente determinazione non comporti riflessi, diretti o indiretti, sul bilancio di previsione finanziario e che, pertanto, non sia richiesto il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria di cui agli artt. 147 bis e de 153 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 4 del 12.10.2021 con il quale lo scrivente veniva nominato Responsabile dell'Area IV – Tecnica Lavori Pubblici;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il d.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal d.lgs. 56/2017;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- l'art. 107, commi 2 e 3, del decreto legislativo 267/2000;
- l'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 267/2000;

DETERMINA

1. **di approvare** la premessa narrativa che si intende qui integralmente riportata a formare parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **di approvare** la richiesta avanzata dall'impresa appaltatrice BP Edilizia Srls, registrata al protocollo generale n. 13565 del 23.12.2021, avente ad oggetto la proroga del termine ultimo per dare finiti i lavori di manutenzione straordinaria finalizzata all'efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado "L. Van Beethoven" - CUP: J96J20000850001 - CIG: 8418601152;
3. **di concedere** la proroga di giorni 30 (trenta) solari e consecutivi per dare finiti i lavori di manutenzione straordinaria finalizzata all'efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado "L. Van Beethoven" - CUP: J96J20000850001 - CIG: 8418601152, fissando al 04.02.2022 la nuova data ultima per l'ultimazione degli stessi;
4. **di trasmettere** il presente provvedimento all'appaltatore ed al Direttore dei Lavori per gli adempimenti consequenziali;
5. **di dare atto** che Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente arch. Maurizio Di Grazia, Responsabile dell'Area IV – Tecnica Lavori Pubblici;
6. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio On Line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Ente.

**Il Responsabile dell'AREA IV - TECNICA LAVORI
PUBBLICI**

f.to Arch. Maurizio Di Grazia

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: **Favorevole**

Data:03/01/2022

Il Responsabile dell'AREA IV - TECNICA LAVORI PUBBLICI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

Per copia dell'originale

Casaluce, 03/01/2022

Il Responsabile dell'Area
Arch. Maurizio Di Grazia

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio di questo comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.

Reg. N° 1

Casaluce, 03/01/2022

Il Responsabile del Procedimento
f.to **Arch. Maurizio Di Grazia**