

Comune di Casaluce
Provincia di Caserta

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 22/12/2021

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata all'efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado "L. Van Beethoven" - CUP: J96J20000850001 - CIG: 8418601152

COMMITTENTE: Comune di Casaluce

IMPRESA: BP Edilizia Srls

Contratto in data __/__/____ rep. n. registrato a in data __/__/____ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	14/09/2020	IMPORTO DEL PROGETTO:	51 937.41
Data Consegna:	25/03/2021	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	25/03/2021	Importo per la Sicurezza:	2 659.94
Giorni Utili per Ultimazione:	90	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	24/06/2021	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	196	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	1		
Nuova Data Ultimazione:	04/01/2022	Anticipazione:	0.00

